

## Referenz/Leistungsnachweis

### Fahrbahnerneuerung L 08, Milow - Grabow Abzweig Semmerin - Grabow

L 08 Abschnitt 30 km 6,273 bis km 6,383

L 08 Abschnitt 40 km 0,000 bis km 3,600

L 08 Abschnitt 40 km 4,340 bis km 6,981

Bauüberwachung



Kompaktasphaltfertiger

### Beschreibung

Das Straßenbauamt Schwerin beauftragte die VIUS Ingenieurplanung GmbH&Co.KG mit der Bauüberwachung der Baumaßnahme Deckeninstandsetzung der L 08 im Bereich Semmerin bis Grabow.

Die Baulänge betrug ca. 6.350 m.

Für die Deckeninstandsetzung wurde der vorhandene Asphalt 4 bis 6 cm im Profil abgefräst. Darauf erfolgte der Einbau von 10 cm Asphalt in Kompaktbauweise (Inline Pave).

Vor dem Einbau des Bankettmaterials wurde die oberste Schicht des Bankettes abgeschält.

### Wesentliche Leistungsbestandteile:

- Verkehrssicherung/Umleitung
- Bauüberwachung

### Auftraggeber

Straßenbauamt Schwerin  
D4  
Pampower Straße 68  
19061 Schwerin

Ansprechpartner:  
Frau Bremer  
Telefon: 0385/411-4402  
E-mail: heike.bremer@sbv.mv-regierung.de

### Ansprechpartner

VIUS Ingenieurplanung GmbH & Co.KG  
Lübecker Str. 111  
19059 Schwerin

Eckhard Schulz  
Telefon: 03 85 - 58 97 98 35  
Fax: 03 85 - 58 97 98 39  
E-Mail: schwerin@vius.de

### Objektart

Verkehrsanlagen  
Technische Ausrüstung

### Leistungen

Leistungsphase 8

### Leistungszeitraum

2013

### Kosten (brutto)

Baukosten: € 800.000,00

### Nachweis der Erbringung von Leistungen

Unterschrift Auftraggeber